

ДОДАТКОВА УГОДА №1

До договору № 1733 від 26.04.2019 року
на виконання проектно-вишукувальних робіт
(ДК021-2015:45000000-7-Будівельні роботи та поточний ремонт)

м. Кривий Ріг

«24» 05 2019 р.

Товариство з обмеженою відповідальністю "ТОРГОВИЙ ДІМ ІНСТАЛ", що іменується в подальшому **Виконавець**, в особі директора **Мориконь Віталій Степанович**, який діє на підставі Статуту, з одного боку, та **Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради**, що іменується в подальшому **Замовник**, в особі начальника управління **Катькіна Валерія Євгенійовича**, що діє на підставі Положення, домовились про наступне:

1. У зв'язку з тривалим отриманням вихідних даних до договору № 1733 від 26.04.2019 року на виконання проектно-вишукувальних робіт по об'єкту : **«Нове будівництво модульної котельні на території комплексу будівель та споруд за адресою: вул. Юрія Камінського, 5, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.»** внести зміни до календарного плану до договору № 1733 від 26.04.2019 року (додаток №2).
2. За всіма іншими зобов'язаннями Сторони керуються умовами Договору № 1733 від 26.04.2019 року та додатковою угодою.
3. Ця додаткова угода складена у трьох примірниках, які мають однакову юридичну силу і є невід'ємною частиною договору № 1733 від 26.04.2019 року.
4. Термін дії Договору та Додаткової угоди до 31.12.2019 року, а в частині розрахунків- до повного виконання сторонами своїх зобов'язань.
5. До цієї додаткової угоди додаються. В якості невід'ємних частин Договору:
 - Додаток 1. Протокол узгодження договірної ціни ;
 - Додаток 2. Календарний план.

ЗАМОВНИК:

Управління капітального будівництва
виконкому Криворізької міської ради
50101 м. Кривий Ріг пл. Молодіжна,1
р/р 35425132054659
банк Державна казначейська служба,
м. Київ
МФО 820172, ЄДРПОУ 36220643

ВИКОНАВЕЦЬ:

ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ ІНСТАЛ"
53030, Дніпропетровська обл., Криворізький район.
с. Чкаловка, вул. Гагаріна 4Б, офіс 610
т/с 26004039671301
банк АТ "УкрСіббанк" м. Київ

ВІД ЗАМОВНИКА:

Начальник управління
капітального будівництва
виконкому Криворізької міської ради
Катькін В.С.



ВІД ВИКОНАВЦЯ :

Директор ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ ІНСТАЛ"
Мориконь В.С.



ПРОТОКОЛ

узгодження договірної ціни

на виконання проектно - вишукувальних робіт по об'єкту :

«Нове будівництво модульної котельні на території комплексу будівель та споруд за адресою: вул. Юрія Камінського, 5, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.»

за договором № 1733 від 26.04.2019р

Ми, що підписалися нижче, від особи Замовника — начальник управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради Катькін В.Є.

(посада, ПІБ)

і від особи Виконавця - директора ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ ІНСТАЛ" Мориконь В.С.

(посада, ПІБ)

засвідчуємо, що сторонами досягнуто згоди про величину договірної ціни у розмірі

776 970,79грн.

(Сімсот сімдесят шість тисяч дев'ятсот сімдесят гривень 79 коп),

(Прописом)

(в тому числі ПДВ 20% 129 495,13 грн.).

Цей протокол є підставою для проведення взаємних розрахунків і платежів між Виконавцем та Замовником.

У разі виконання Виконавцем, на вимогу Замовника, додаткових, не передбачених завданням на виконання робіт (послуг), між сторонами складається додаткова угода до основного договору на виконання робіт (послуг).

ВІД ВИКОНАВЦЯ

Директор ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ ІНСТАЛ"



Мориконь В.С.

ВІД ЗАМОВНИКА

Начальник управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради



Катькін В.Є.

Додаток №2
до додаткової угоди № 1 до Договору № 1733 від 26.04.2019 року

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН
на виконання проектно-вишукувальних робіт

«Нове будівництво модульної котельні на території комплексу будівель та споруд за адресою: вул. Юрія Камінського, 5, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.»

№ з/п	Найменування робіт	Термін виконання		Вартість робіт з ПДВ, грн.
		Початок	Закінчення	
1	Збір вихідних даних	з моменту підписання договору	13.09.19	7 693,22
2	Топографо-геодезичні роботи	з моменту підписання договору	До 25.06.19	25 708,00
3	Інженерно-геологічні вишукування	з моменту підписання договору	До 25.05.19	149 797,93
4	Виконання проектно-кошторисної документації . Стадія – Робочий Проект 1 етап 2 етап	 03.05.19 14.09.19	 13.09.19 02.10.19	 170 827,70 398 597,94
5	Експертиза проектної документації	13.09.19	02.10.2019	24 346,00
	УСЬОГО			776 970,79

ВІД ВИКОНАВЦЯ

Директор ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ ІНСТАЛ"



Мориконь В.С.

ВІД ЗАМОВНИКА

Начальник управління капітального будівництва
виконкому Криворізької міської ради



Катькін В.С.