

ДОДАТКОВА УГОДА №3

до договору №1733 від 26.04.2019

на виконання проектно-вишукувальних робіт

(ДК021-2015:45000000-7-Будівельні роботи та поточний ремонт)

м. Кривий Ріг

«27» 12 2019 р.

Товариство з обмеженою відповідальністю "ТОРГОВИЙ ДІМ ІНСТАЛ", що іменується в подальшому Виконавець, в особі директора Мориконь Віталія Степановича, який діє на підставі Статуту, з одного боку, та Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради, що іменується в подальшому Замовник, в особі начальника управління Катькіна Валерія Євгеновича, що діє на підставі Положення, з другого боку, уклали Додаткову угоду №3 про наступне:

1. За згодою Сторін внести зміни в Договір №1733 від 26.04.2019 на виконання проектно - вишукувальних робіт для об'єкта

«Нове будівництво модульної котельні на території комплексу будівель та споруд за адресою: вул. Юрія Камінського, 5, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.»

1.1. Подовжити терміни проектування та зменшити бюджетні зобов'язання за Договором на 2019 рік на 430637,16 грн.

1.2. Пункт 3.1. викласти в наступній редакції

«3.1. За виконані роботи Замовник зобов'язується сплатити Виконавцю відповідно до протоколу про договірну ціну **776 970,79 грн.** (Сімсот сімдесят шість тисяч дев'яtsel сімдесят гривень 79 коп.), в тому числі ПДВ 20% 129 495,13 грн.,

з них бюджетні зобов'язання 2019 року - 346333,63 грн.,

бюджетні зобов'язання 2020 року - 430637,16 грн. (за умови фінансування)».

1.3. Внести відповідні зміни в додатки до Договору : протокол узгодження договірної ціни, календарний план (додаються).

1.4. Пункт 8.2 викласти в наступній редакції :

«8.2. Договір набуває чинності з моменту його підписання представниками Сторін, реєстрації в територіальному органі держказначейства України і діє до **31.12.2020** року, а в частині розрахунків - до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань.»

1.5. Внести в розділ 9 в частині реквізитів Виконавця :

9. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН :

ВИКОНАВЕЦЬ:

ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ ІНСТАЛ"

53030, Дніпропетровська обл., Криворізький район.

с. Чкаловка, вул. Гагаріна, будинок №1

UA9635100500000 26004039571301

банк АТ "УкрСиббанк" м. Київ, МФО 351005

2. З усіх інших питань Сторони керуються умовами Договору № 1733 від 26.04.2019 та Додаткових угод до нього.

3. Додаткова угода №3 складена у 3 (трьох) примірниках, що мають однакову юридичну силу, і є невід'ємною частиною Договору №1733 від 26.04.2019

4. Термін дії Додаткової угоди №3 - до 31.12.2020, а частині розрахунків - до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань.

ВІД ЗАМОВНИКА :

Начальник управління капітального будівництва виконкому криворізької міськради

Катькін В.Є.

ВІД ВИКОНАВЦЯ :

Директор ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ ІНСТАЛ"

Мориконь В.С.

Додаток №1
до Договору № 1733 від 26.04.2019
з урахуванням додаткової угоди №3

21.12.2019

ПРОТОКОЛ

узгодження договірної ціни

на виконання проектно - вишукувальних робіт по об'єкту :

**«Нове будівництво модульної котельні на території комплексу будівель та споруд
за адресою: вул. Юрія Камінського, 5, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.»**

за договором № 1733 від 26.04.2019

Ми, що підписалися нижче, від особи Замовника – начальник управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради Катькін В.Є.

і від особи Виконавця - директора ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ ІНСТАЛ" Мориконь В.С.

засвідчуємо, що сторонами досягнуто згоди про величину договірної ціни у розмірі

776 970,79 грн. (Сімсот сімдесят шість тисяч дев'ятсот сімдесят гривень 79 коп),
в тому числі ПДВ 20% 129 495,13 грн.,

з них бюджетні зобов'язання 2019 року - 346333,63 грн. ,
бюджетні зобов'язання 2020 року - 430637,16 грн. (за умови фінансування).

Цей протокол є підставою для проведення взаємних розрахунків і платежів між Виконавцем та Замовником.

У разі виконання Виконавцем, на вимогу Замовника, додаткових, не передбачених завданням на виконання робіт (послуг), між сторонами складається додаткова угода до основного договору на виконання робіт (послуг).

ВІД ВИКОНАВЦЯ

Директор ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ ІНСТАЛ"

Мориконь В.С.

ВІД ЗАМОВНИКА

Начальник управління капітального будівництва
виконкому Криворізької міської ради

/ Катькін В.Є.

Додаток №2
до Договору № 1733 від 26.04.2019
з урахуванням додаткової угоди №3
27.12.2019

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН
на виконання проектно-вишукувальних робіт

«Нове будівництво модульної котельні на території комплексу будівель та споруд за адресою:
вул. Юрія Камінського, 5, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.»

№ з/п	Найменування робіт	Термін виконання		Вартість робіт з ПДВ, грн.	Примітка
		Початок	Закінчення		
1	Збір вихідних даних	з моменту підписання договору	10.02.2019	7 693,22	
2	Топографо-геодезичні роботи	з моменту підписання договору	03.07.2019	25 708,00	
3	Інженерно-геологічні вишукування	з моменту підписання договору	03.07.2019	149 797,93	
4	Виконання проектно-кошторисної документації . Стадія – Робочий Проект 1 етап 2 етап	з моменту підписання договору 02.12.2019	23.12.2019 10.02.2020	170 827,70 398 597,94	
5	Експертиза проектної документації	10.01.2020	10.02.2020	24 346,00	
	УСЬОГО			776 970,79	

ВІД ВИКОНАВЦЯ

Директор ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ ІНСТАЛ"

Мориконь В.С.

ВІД ЗАМОВНИКА

Начальник управління капітального будівництва
виконкому Криворізької міської ради

Катькін В.С.