

ПОГОДЖЕНО

**Начальник управління капітального
будівництва виконкому Криворізької
міської ради**

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Заступник міського голови



Валерій Катькін


Олександр Катриченко

Протокол

№ Народи, за головуванням Катриченка О.В., з питань реалізації об'єктів на замовлення управління капітального будівництва

10.10.2019

м. Кривий Ріг.

Присутні:

Гальченко А.В.

Горюнов Д.В.

Катькін В.Є.

Макасеєв І.Б.

Калман С.О.

Ковшар Ю.Л.

Марухненко О.С.

Маслова М.А.

Азаренко Д.В.

Курінний С.В.

Овчаренко О.Є.

Мілютін Д.А.

Іванович О.

Проскурня С.В.

Ткачев А.Г.

Іваньков Д.В.

радник міського голови;

начальник відділу з питань архітектурно-будівельного контролю виконкому Криворізької міської ради;

начальник управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради;

головний спеціаліст виробничого відділу управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради;

головний спеціаліст виробничого відділу управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради;

головний спеціаліст виробничого відділу управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради;

головний спеціаліст виробничого відділу управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради;

спеціаліст I категорії спеціаліст виробничого відділу управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради;

головний інженер проектів ДП «ДПІ «Кривбаспроект»

представник ТОВ «Криворіжжівільпроект»

директор ТОВ «Архінвест»

представник ТОВ «ПБК Ремпроект»

головний інженер проектів ТОВ «СМАРТІНЖІНІРІНГ»

директор ФОП Проскурня С.В.

директор ФОП Ткачев А.Г.

директор ТОВ «БК Фарес»

Розглянувши питання пов'язані із проектуванням, коригуванням робочих проектів, подальшого проходження експертизи та завершення будівництва об'єктів на замовлення управління капітального будівництва

Вирішили:

1. По об'єкту «**Нове будівництво комунального закладу позашкільної освіти на базі незавершеної будівництвом нежитлової будівлі за адресою: вул. Саласюка, 66а, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область**» оскільки, відповідно до технічного звіту, загальний технічний стан будівельних конструкцій незавершеної будівництвом нежитлової будівлі – не придатний до нормальної та подальшої експлуатації та частково аварійний, що відповідає категорії – 4, зупинити подальше проектування даного об'єкту та відведення земельної ділянки. Виконати демонтаж незавершеної будівництвом нежитлової будівлі.
Відповідальні: Катькін В.Є., Волошиненко С.М.

2. По об'єкту «**Реконструкція будівлі, розташованої за адресою: вул. Житомирська, 2а в м. Кривому Розі Дніпропетровської області, під розміщення комунального підприємства «Криворізький міський театр ляльок**» оскільки, відповідно до повторного технічного звіту,

загальний технічний стан будівельних конструкцій незавершеної будівництвом нежитлової будівлі – не придатний до нормальної та подальшої експлуатації та частково аварійний, що відповідає категорії – 4, зупинити подальше проектування даного об'єкту. Виконати демонтаж незавершеної будівництвом нежитлової будівлі.

Відповідальні: Катькін В.Є., Волошиненко С.М., Юшкова В.В.

3. По об'єкту «Реконструкція стадіону на території комунального позашкільного навчального закладу «Дитячо-юнацька спортивна школа №10» за адресою: вул. Бикова, 4 м. Кривий Ріг, Дніпропетровська області» завершити процедуру передачі ТП-523 з балансового обліку департаменту розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради на балансовий облік відділу освіти Саксаганської районної у місті ради. Направити заяву до АТ «ДТЕК «Дніпровські електромережі» для отримання технічних умов на збільшення приєднаної дозволеної потужності ДЮСШ 10.

Відповідальні: Карий І.О., Іванов А.С., Волошиненко С.М.,

4. По об'єкту «Нове будівництво універсального спортивного комплексу, розташованого у парку культури і відпочинку імені Богдана Хмельницького в Металургійному районі міста Кривого Рогу у Дніпропетровській області, 50006» управлінню культури та департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту виконкому Криворізької міської ради надати до управління капітального будівництва інформацію щодо необхідної системи зв'язку для проведення спортивних змагань та концертів. Строк виконання 15.10.2019.

Відповідальні: Юшкова В.В., Лавренко С.І.

5. По об'єкту «Реконструкція будівлі на вул. Красноярській, 9 під розміщення дошкільного навчального закладу в м. Кривий Ріг Дніпропетровської області» Терміново усунути зауваження надані філією у Дніпропетровській області ДП «Укрінвестекспертиза» та отримати позитивний експертний звіт.

Відповідальні: Катькін В.Є., Проскурня С.В.

6. По об'єкту «Капітальний ремонт будівлі комунального позашкільного навчального закладу "Дитячо-юнацька спортивна школа №8" Криворізької міської ради, розташованого за адресою: вул. Волосевича, 1а, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область» надати експертний звіт щодо обстеження конструкцій покрівлі та системи вентиляції будівлі.

Відповідальні: Проскурня С.В., Катькін В.Є.

7. По об'єкту «Реконструкція підземного пішохідного переходу на вул. Лермонтова в м. Кривому Розі Дніпропетровської області» розглянути питання організації тимчасового руху пішоходів на час виконання будівельних робіт. Надати можливі варіанти організації руху пішоходів.

Відповідальні: Катькін В.Є., Курінний С.В., Іваньков Д.В.

8. По об'єкту «Нове будівництво мосту в парку ім. Ю.Гагаріна в м. Кривому Розі Дніпропетровської області» терміново надати до ДП «ДПП «Кривбаспроект» необхідні дані для можливості завершення коригування робочого проекту. Підряднику надати до управління капітального будівництва акти виконаних робіт та відповідну виконавчу документацію. УКБ розглянути питання розриву договору підяду у зв'язку із порушенням графіку виконання робіт.

Відповідальні: Катькін В.Є., Медалович І.В., Азаренко Д.В.

9. По об'єкту «Капітальний ремонт будівлі головного корпусу комунального закладу «Криворізька інфекційна лікарня №1» Криворізької міської ради за адресою: вул. Юрія Камінського, 5, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область» укладено договори підяду, авторського та технічного нагляду. Проектувальником усуваються зауваження до проектної документації, строк виконання – 17.10.2019 р. Подання документів для отримання дозволу на виконання будівельних робіт – 23.10.2019 р.

Відповідальні: Катькін В.Є., Овчаренко О.Є.


10. По об'єкту «Реконструкція приміщень під амбулаторію №2 «Центру первинної медико-санітарної допомоги №4» Криворізької міської ради з цілодобовим відділенням невідкладної допомоги за адресою: мкр-н Сонячний, 25а» розпочато процедуру закупівлі, аукціон відбудеться 25.10.2019.

Відповідальний: Катькін В.Є.,

11. По об'єкту «Будівництво ділянки самопливного каналізаційного колектора від мкр. Сонячного» ДП «ДПІ «Кривбаспроект» опрацьовуються та усуваються зауваження, строк виконання – 17.10.2019 р.

Відповідальні: Катькін В.Є., Азаренко Д.В.

Протокол від



Ігор Макасєєв