

ДОДАТКОВА УГОДА №4
до Договору №1 від 28.05.2019

на виконання проектно-вишукувальних робіт

(ДК021-2015; 45200000-9 — Роботи, пов'язані з об'єктами завершеного чи незавершеного будівництва та об'єктів цивільного будівництва)

м. Кривий Ріг

«30» 12 2020 р.

Фізична особа – підприємець Головін Є.М., що іменується в подальшому Виконавець, в особі Головіна Євгена Михайловича, платника єдиного податку, який діє на підставі Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, з одного боку, та **Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради**, що іменується в подальшому Замовник, в особі В.о. начальника управління Макасєва Ігоря Борисовича, що діє на підставі Положення та розпорядження міського голови від 11.12.2020 №549-к, з другого боку, уклали цю Додаткову угоду про наступне:

1. З об'єктивних причин, пов'язаних з порядком фінансування об'єктів бюджетним коштом в карантинних умовах, а також із довготривалим погодженням проектних рішень з інженерними службами міста внести зміни в Договір №1 від 28.05.2019 на виконання проектно-вишукувальних робіт для об'єкту **«Реконструкція нежитлового приміщення, вбудованого в нежитлову будівлю літ. «А-1» під амбулаторію №6 комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги №3» Криворізької міської ради за адресою: вул. Січеславська, 41Б, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область».**

1.1. Подовжити терміни проектування об'єкта та внести відповідні зміни до Календарного плану.

1.2. Пункт 3.1 викласти в наступній редакції:

« 3.1. За виконанні роботи Замовник зобов'язується сплатити Виконавцю відповідно до протоколу про договірну ціну : **697427,89 грн.** (Шістдесят дев'ять тисяч чотириста двадцять сім грн.. 89 коп.) без ПДВ,

з них освоєно в 2019 році - 382051,66 грн. без ПДВ,

бюджетні зобов'язання 2021 року - 315376,23 грн. без ПДВ (за умови фінансування) ».

1.3. Внести відповідні зміни в Протокол узгодження договірної ціни.

1.4. Пункт 8.2 викласти в наступній редакції:

« 8.2. Договір набуває чинності з моменту його підписання представниками Сторін і діє до 31.12.2021 року, а в частині розрахунків - до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань.»

2. З усіх інших питань Сторони керуються умовами Договору №1 від 28.05.2019 та Додаткових угод до нього.

3. Ця Додаткова угода є невід'ємною частиною Договору №1 від 28.05.2019, складена у трьох примірниках, що мають однакову юридичну силу, і діє до моменту закінчення Договору.

Додатки до цієї Додаткової угоди:

- Протокол узгодження договірної ціни ;
- Календарний план.

ВІД ЗАМОВНИКА :

В.о. начальника управління
капітального будівництва
виконкому Криворізької міської ради
Макасєв І.Б.

ВІД ВИКОНАВЦЯ :

ФОП Головін Є.М.

/ Головін Є.М.

Додаток №1
до Договору № 1 від 28.05.2019
з урахуванням Додаткової угоди №4
30.12.2020

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН
на виконання проектно-вишукувальних робіт

«Реконструкція нежитлового приміщення, вбудованого в нежитлову будівлю літ. «А-1» під амбулаторію №6 комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги №3» Криворізької міської ради за адресою: вул. Січеславська, 41Б, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.».

№ з/п	Найменування робіт	Термін виконання		Вартість робіт без ПДВ, грн.	Примітка
		Початок	Закінчення		
1	Збір вихідних даних	з моменту підписання договору	01.03.2021	7778,84	
2	Топографо-геодезичні вишукування	з моменту підписання договору	15.07.2019	16450,35	
3	Інженерно-геологічні вишукування	з моменту підписання договору	01.07.2019	131401,69	
4	Роботи з оцінки технічного стану та експлуатаційної придатності конструкцій будівлі	з моменту підписання договору	01.07.2019	24963,43	
5	Обмірні роботи	з моменту підписання договору	01.07.2019	17395,79	
6	Виконання проектно-кошторисної документації . Стадія – Робочий проект 1 етап 2 етап				
		01.10.2019	16.12.2019	191840,40	
		10.01.2020	01.03.2021	287754,24	
7	Експертиза проектної документації	01.02.2020	01.03.2021	14934,52	
8	Виконання функцій замовника	01.02.2020	01.03.2021	4908,63	
	ВСЬОГО			697427,89	

ВІД ЗАМОВНИКА :

В.о. начальника управління
капітального будівництва
виконкому Криворізької міської ради

Макасеєв І.Б.

ВІД ВИКОНАВЦЯ :

ФОП Головін С.М.

Головін С.М.

Додаток №2
до Договору № 1 від 28.05.2019
з урахуванням Додаткової угоди №3

31.12.2021

ПРОТОКОЛ

узгодження договірної ціни

на виконання проектно - вишукувальних робіт

по об'єкту :

«Реконструкція нежитлового приміщення, вбудованого в нежитлову будівлю літ. «А-1» під амбулаторію №6 комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги №3» Криворізької міської ради за адресою: вул. Січеславська, 41Б, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.».

за договором № 1 від 28.05.2019

Ми, що підписалися нижче, від особи Замовника – В.о. начальника управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради Макасєв І.Б.

і від особи Виконавця - Фізична особа – підприємець Головін Є.М.

засвідчуємо, що сторонами досягнуто згоди про величину договірної ціни у розмірі

697427,89 грн. (Шістдесят дев'ять тисяч чотириста двадцять сім грн.. 89 коп.) без ПДВ,

з них освоєно в 2019 році - 382051.66 грн. без ПДВ.

бюджетні зобов'язання 2021 року - 315376.23 грн. без ПДВ (за умови фінансування) ».

Цей протокол є підставою для проведення взаємних розрахунків і платежів між Виконавцем та Замовником.

ВІД ЗАМОВНИКА :

В.о. начальника управління
капітального будівництва
виконкому Криворізької міської ради

/ Макасєв І.Б.

ВІД ВИКОНАВЦЯ :

ФОП Головін Є.М.

/ Головін Є.М.