

e-olota
12.08.2020

ДОДАТКОВА УГОДА №6

до договору № 106-16 від 09.11.2018 р.

на виконання проектно-вишукувальних робіт

(код ДК021:2015:45200000-9 - Роботи, пов'язані з об'єктами завершеного та незавершеного будівництва та об'єктів цивільного будівництва)

м. Кривий Ріг

13 14 2020 р.

Товариство з обмеженою відповідальністю «АРХІНВЕСТ», що іменується в подальшому **Виконавець**, в особі директора Овчаренко О.Є., який діє на підставі Статуту, з одного боку, та **Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради**, що іменується в подальшому **Замовник**, в особі начальника управління Катькіна Валерія Євгенійовича, що діє на підставі Положення, з другого боку, уклали Додаткову угоду №6 до Договору № 106-16 від 09.11.2018 р. «Реконструкція стадіону на території комунального позашкільного навчального закладу «Дитячо-юнацька спортивна школа №10» за адресою: вул. Бикова, 4, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область» про наступне:

1. Внести зміни в Договір № 106-16 від 09.11.2018 р. «Реконструкція стадіону на території комунального позашкільного навчального закладу «Дитячо-юнацька спортивна школа №10» за адресою: вул. Бикова, 4, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область» :

- 1.1. Вилучити кошторис №2а з договору та зменшити вартість робіт на 2362,63 грн.;
- 1.2. Зменшити бюджетні зобов'язання 2020 року на 2362,63 грн.;
- 1.3. Пункт 3.1 Договору викласти в наступній редакції :

« 3.1. За виконані роботи Замовник зобов'язується сплатити Виконавцю відповідно до протоколу про договірну ціну : **613692,43 грн.** (Шістсот тринадцять тисяч шістсот дев'яносто дві грн. 43 коп.):

- освоєно в 2018 році - 249205,43 грн. без ПДВ;
- бюджетні зобов'язання 2020 року - 364487,00 грн., в тому числі ПДВ 60747,83 грн.)»

1.4. Внести відповідні зміни в додатки Договору : календарний план, протокол узгодження договірної ціни, зведений кошторис.

2. За всіма іншими зобов'язаннями Сторони керуються умовами Договору № 106-16 від 09.11.2018 року та додатковою угодою.

3. Ця додаткова угода складена у трьох примірниках, які мають однакову юридичну силу і є невід'ємною частиною договору № 106-16 від 09.11.2018 р. року.

4 До цієї додаткової угоди додаються, в якості невід'ємних частин Договору:

- Календарний план - Додаток 1,
- Протокол узгодження договірної ціни – Додаток 2,
- Зведений кошторис – Додаток 3,

Від Виконавця :



Директор ТОВ «Архінвест»


/ Овчаренко О.Є.

Від Замовника :

Начальник управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради



/ Катькін В.Є.



Handwritten signature in blue ink.

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

на виконання проектно-вишуквальних робіт по об'єкту:

«Реконструкція стадіону на території комунального позашкільного навчального закладу «Дитячо-юнацька спортивна школа №10» за адресою: вул. Бикова, 4, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область».

№ з/п	Найменування робіт	Термін виконання		Вартість робіт, грн.	Примітка
		Початок	Закінчення		
1	Збір вихідних даних	09.11.2018р.	01.09.2020р.	4050,00	в т.ч. ПДВ – 675,00 грн.
2	Оцінка технічного стану та експлуатаційної придатності конструкцій будівель і споруд	09.11.2018р.	21.12.2018р.	92641,00	без ПДВ
3	Топографо-геодезичні роботи	09.11.2018р.	21.12.2018р.	27034,43	без ПДВ
4	Інженерно-геологічні роботи	09.11.2018р.	21.12.2018р.	78882,00	без ПДВ
5	Ескізний проект (ЕП)	09.11.2018р.	21.12.2018р.	50648,00	без ПДВ
6	Експертиза (ЕП)	21.04.2020р.	10.07.2020р.	55498,80	в т.ч. ПДВ – 9249,80 грн.
7	Виконання робочого проекту (РП): - до експертизи - після експертизи	21.06.2020р.	10.07.2020р. 25.08.2020р.	60778,50 141816,50	в т.ч. ПДВ – 33765,83 грн.
8	Експертиза (РП), в тому числі виконання функцій Замовника	21.06.2020р.	03.08.2020р.	102343,20	в т.ч. ПДВ – 17057,20 грн.
Всього:				613692,43	

Від Виконавця :

Директор ТОВ «Архінвест»



/ Овчаренко О.Є.

Від Замовника :

Начальник управління капітального будівництва
виконкому Криворізької міської ради



/ Катькін В.Є.

ПРОТОКОЛ

узгодження договірної ціни

на виконання проектно - вишукувальних робіт по об'єкту :

**«Реконструкція стадіону на території комунального позашкільного навчального закладу
«Дитячо-юнацька спортивна школа №10» за адресою: вул. Бикова, 4,
м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область»**

за договором № 106-16 від 09.11.2018 р. з урахуванням Додаткової угоди №4

Ми, що підписалися нижче,

від особи Замовника – Начальник управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради Катькін В.Є.

і від особи Виконавця - директор ТОВ «Архінвест» Овчаренко О.Є.

засвідчуємо, що сторонами досягнуто згоди про величину договірної ціни у розмірі
613692,43 грн. (Шістсот тринадцять тисяч шістсот дев'яносто дві грн. 43 коп.):

- освоєно в 2018 році - 249205,43 грн. без ПДВ;
- бюджетні зобов'язання 2020 року - 364487,00 грн., в тому числі ПДВ 60747,83 грн.)

Цей протокол є підставою для проведення взаємних розрахунків і платежів між Виконавцем та Замовником.

ВІД ВИКОНАВЦЯ

Директор ТОВ «Архінвест»



Овчаренко О.Є.

ВІД ЗАМОВНИКА

Начальник управління капітального будівництва
виконкому Криворізької міської ради



Катькін В.Є.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИС
на проектні і вишукувальні роботи

«Реконструкція стадіону на території комунального позашкільного закладу «Дитячо-юнацька спортивна школа №10» за адресою: вул. Бикова, 4, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область»

(найменування об'єкта будівництва)

Найменування проектної та вишукувальної організації:

ТОВ "АРХІНВЕСТ"

№ п/п	Стадія проектування і перелік виконуваних робіт	Найменування об'єкта будівництва або виду робіт	№№ кошторисів	Повна вартість робіт, грн.		
				вишукувальних	проектних	всього
1	2	3	4	5	6	7
1	Збір вихідних даних	«Реконструкція стадіону на території комунального позашкільного закладу «Дитячо-юнацька спортивна школа №10» за адресою: вул. Бикова, 4, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область»	1а	-	3375,00	3375,00 ✓
2	Оцінка технічного стану та експлуатаційної придатності конструкцій будівель і споруд	«Реконструкція стадіону на території комунального позашкільного закладу «Дитячо-юнацька спортивна школа №10» за адресою: вул. Бикова, 4, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область»	3	-	92 641,00	92641,00 ✓
3	Топографо-геодезичні роботи	«Реконструкція стадіону на території комунального позашкільного закладу «Дитячо-юнацька спортивна школа №10» за адресою: вул. Бикова, 4, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область»	4	27034,43	-	27034,43 ✓
4	Інженерно-геологічні роботи	«Реконструкція стадіону на території комунального позашкільного закладу «Дитячо-юнацька спортивна школа №10» за адресою: вул. Бикова, 4, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область»	5	78 882,00	-	78882,00 ✓
5	ЕП	«Реконструкція стадіону на території комунального позашкільного закладу «Дитячо-юнацька спортивна школа №10» за адресою: вул. Бикова, 4, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область»	6	-	50648,00	50648,00 ✓
6	Проект (РП)	«Реконструкція стадіону на території комунального позашкільного закладу «Дитячо-юнацька спортивна школа №10» за адресою: вул. Бикова, 4, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область»	7а	-	168829,17	168829,17 ✓
7	Розрахунок вартості експертизи (ЕП)	«Реконструкція стадіону на території комунального позашкільного закладу «Дитячо-юнацька спортивна школа №10» за адресою: вул. Бикова, 4, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область»	8б	-	46249,00	46249,00 ✓
8	Розрахунок вартості експертизи (РП)	«Реконструкція стадіону на території комунального позашкільного закладу «Дитячо-юнацька спортивна школа №10» за адресою: вул. Бикова, 4, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область»	9б	-	81911,00	81911,00 ✓
9	Виконання функцій Замовника на експертизу проектної документації	«Реконструкція стадіону на території комунального позашкільного закладу «Дитячо-юнацька спортивна школа №10» за адресою: вул. Бикова, 4, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область»	10а	-	3375,00	3375,00 ✓
Разом по кошторисам						552944,60 ✓
ПДВ 20% (за виключенням кошторисів №№3,4,5,6)						60747,83 ✓
Всього						613692,43 ✓

Всього за зведеним кошторисом: 613692,43 грн. (Шістьсот тринадцять тисяч шістьсот дев'яносто дві грн. 43 коп.)

Директор ТОВ "АРХІНВЕСТ"

Кошторис склав

М. П.

20

Овчаренко О.С.
(ПІБ)

Голубчикова Л.М.
(ПІБ)

