

ДОДАТКОВА УГОДА №2  
до договору № 19065 від 11.02.2025  
на виконання проектно-вишукувальних робіт

**«Капітальний ремонт аварійних конструкцій житлового будинку за адресою:  
вул. Вадима Гурова, 3, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.  
у зв'язку з пошкодженням внаслідок позапроектних впливів  
(заходи з ліквідації наслідків збройної агресії Російської Федерації в житловому фонді)»**  
(ДК021:2015: 71320000-7 Послуги з інженерного проектування )

м. Кривий Ріг

« 17 » 06 2025 р.

**ЗАМОВНИК:** Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради в особі заступника начальника управління ЗЕЛЬЦЕРА Дениса Юхимовича, що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Положення, з одного боку, та

**ВИКОНАВЕЦЬ:** Товариство з обмеженою відповідальністю «Проектбудвишукування» в особі директора КУРІННОГО Сергія Вікторовича, що діє на підставі Статуту, з другого боку, (далі разом – Сторони), уклали цю додаткову угоду до договору №19065 від 11.02.2025 (далі - Договір) про наступне.

1. Керуючись Законом України «Про публічні закупівлі», зі змінами, та Постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 №1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування», зі змінами, умовами Договору (п.11.3), Сторони домовилися подовжити термін виконання своїх зобов'язань та викласти календарний план в редакції, що додається.

2. Усі інші умови Договору залишаються без змін і Сторони підтверджують по них свої зобов'язання.

3. Додаткова угода складена у 3 (трьох) примірниках, які мають однакову юридичну силу, і є невід'ємною частиною Договору.

**ВІД ВИКОНАВЦЯ:**

Директор  
ТОВ «Проектбудвишукування»



КУРІННИЙ С.В.

**ВІД ЗАМОВНИКА:**

Заступник начальника  
управління капітального будівництва  
виконкому Криворізької міської ради



ЗЕЛЬЦЕР Д.Ю.

Додаток №1  
до Договору № 19065 від 11.02.2025  
з урахуванням додаткової угоди №2

17.06.2025

## КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

на виконання проектно - вишукувальних робіт

**«Капітальний ремонт аварійних конструкцій житлового будинку за адресою:  
вул. Вадима Гурова, 3, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.  
у зв'язку з пошкодженням внаслідок позапроектних впливів  
(заходи з ліквідації наслідків збройної агресії Російської Федерації в житловому фонді)»**

| №<br>з/п | Найменування робіт                                                           | Термін виконання              |            | Вартість ,<br>грн. | Примітка |
|----------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------|--------------------|----------|
|          |                                                                              | початок                       | закінчення |                    |          |
| 1        | Розроблення проектно-кошторисної документації стадії «Робочий проект» 1 етап | з моменту підписання Договору | 25.04.2025 | 200 749,85         |          |
| 2        | Розроблення проектно-кошторисної документації стадії «Робочий проект» 2 етап | з моменту підписання Договору | 25.06.2025 | 468 416,32         |          |
| 3        | Експертиза проектної документації                                            | 02.06.2025                    | 25.06.2025 | 39 274,81          |          |
|          | ВСЬОГО                                                                       |                               |            | 708 440,98         |          |

**ВІД ВИКОНАВЦЯ:**

Директор  
ТОВ «Проектбудвишукування»



/ КУРІННИЙ С.В.

**ВІД ЗАМОВНИКА:**

Заступник начальника  
управління капітального будівництва  
виконкому Криворізької міської ради



/ ЗЕЛЬЦЕР Д.Ю.