

**Додаткова угода №3  
до договору №1 від 31.05.2019**

на виконання проектно-вишукувальних робіт

(ДК021-2015: 45000000-7 – Будівельні роботи та поточний ремонт )

м. Кривий Ріг

«16» 12 2019 р.

**Товариство з обмеженою відповідальністю «СМАРТ ІНЖИНІРІНГ**, що іменується в подальшому **Виконавець**, в особі директора **Івановича Олександра Володимировича**, який діє на підставі Статуту, з одного боку, та **Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради**, що іменується в подальшому **Замовник**, в особі начальника управління **Катькіна Валерія Євгенійовича**, що діє на підставі Положення, з другого боку, уклали Додаткову угоду №2 про наступне:

1. У зв'язку з довготривалим отриманням технічних умов на приєднання від АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», що унеможливило завершення проектування об'єкту у 2019 році, внести зміни в Договір №1 від 31.05.2019 на виконання проектно-вишукувальних робіт, а саме коригування робочого проекту **«Нове будівництво інженерних мереж та споруд, благоустрій для садибного будівництва на території міста на вул. Симонова в м. Кривому Розі Дніпропетровської області»** :

1.1. Зменшити бюджетні зобов'язання за Договором на 2019 рік на 778336,43 грн.

1.2. Пункт 3.1 викласти в наступній редакції :

«3.1. За виконані роботи Замовник зобов'язується сплатити Виконавцю відповідно до протоколу про договірну ціну : 998 673,41 грн. (дев'яност дев'яносто вісім тисяч шістсот сімдесят три грн. 41 коп.) без ПДВ.

з них бюджетні зобов'язання 2019 року – 220 336,98 грн. без ПДВ,

бюджетні зобов'язання 2020 року – 778336,43 грн. без ПДВ ( за умови фінансування)».

1.3. Внести відповідні зміни в додатки до Договору : протокол узгодження договірної ціни, календарний план (додаються).

1.4. Подовжити термін дії договору та викласти пункт 8.2 в іншій редакції :

« 8.2. Договір набуває чинності з моменту його підписання представниками Сторін, реєстрації в територіальному органі держказначейства України і діє до **31.12.2020 року**, а в частині розрахунків - до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань.»

1.5. Внести зміни в розділ 9 Договору в частині банківських реквізитів Виконавця, виклавши його у такій редакції :

**9. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН :**

**ЗАМОВНИК:**

Управління капітального будівництва  
виконкому Криворізької міської ради  
50101 м. Кривий Ріг пл. Молодіжна,1  
р/р 35429172054659 банк  
Державна казначейська служба України , м. Ки-  
їв

МФО 820172, ЄДРПОУ 36220643

**ВИКОНАВЕЦЬ:**

ТОВ «СМАРТ ІНЖИНІРІНГ»  
50051, Дніпропетровська область  
м.Кривий Ріг, вул. Вітчизни, 9  
код ЄДРПОУ 37214976

р/р 26001053512355 КФ ПАТ «ПРИВАТБАНК»  
МФО 305750

UA593057500000026001053512355


2. У всіх інших питаннях Сторони керуються умовами Договору №1 від 31.05.2019


3. Додаткова угода №3 складена у 3 (трьох) примірниках, що мають однакову юридичну силу, і є невід'ємною частиною Договору №1 від 31.05.019.

4. Термін дії Додаткової угоди №3 – до 31.12.2020, а частині розрахунків – до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань.

**ВІД ЗАМОВНИКА :**

Начальник управління  
капітального будівництва  
виконкому Криворізької міської ради

 / Катькін В.Є.



**ВІД ВИКОНАВЦЯ :**

Директор ТОВ «СМАРТ ІНЖИНІРІНГ»

 / Іванович О.В.



Додаток №1в  
до Договору №1 від 31.05.2019  
з урахуванням Додаткової угоди №3  
від 16.12.2019

## КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

на виконання проектно-вишукувальних робіт, а саме коригування робочого проекту

**«Нове будівництво інженерних мереж та споруд, благоустрій для садибного будівництва на території міста на вул. Симонова в м. Кривому Розі Дніпропетровської області»**

| № з/п | Найменування робіт                                                                           | Термін виконання              |                                            | Вартість робіт з урахуванням єдиного податку 5% грн. | Примітка |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------|
|       |                                                                                              | Початок                       | Закінчення                                 |                                                      |          |
| 1     | Збір вихідних даних                                                                          | з моменту підписання договору | 01.02.2020                                 | 6000.0                                               |          |
| 2     | Топографо-геодезичні вишукування                                                             | з моменту підписання договору | 20.09.2019                                 | 115740.0                                             |          |
| 3     | Інженерно-геологічні вишукування                                                             | 10.06.2019                    | 15.07.2019                                 | 104596.98                                            |          |
| 4     | Виконання проектно-кошторисної документації .<br>Стадія – ТЕО<br>1 етап<br>2 етап            | 15.02.2020                    | 15.02.2020<br><br>01.02.2020<br>15.02.2020 | 286351.29<br><br>85905.41<br>200445.88               |          |
| 5     | Експертиза проектної документації ТЕО                                                        | 01.03.2020                    | 01.03.2020                                 | 37932.6                                              |          |
| 6     | Виконання проектно-кошторисної документації .<br>Стадія – Робочий проект<br>1 етап<br>2 етап | 15.03.2020                    | 15.03.2020<br><br>01.03.2020<br>15.03.2020 | 381989.39<br><br>114596.84<br>267392.55              |          |
| 7     | Експертиза проектної документації РП                                                         | 15.04.2020                    | 15.04.2020                                 | 66063.15                                             |          |
| 8     | Всього                                                                                       |                               |                                            | 998673.41                                            |          |

### ВІД ВИКОНАВЦЯ


Директор ТОВ «СМАРТ ІНЖИНІРІНГ»



Іванович О.В.

### ВІД ЗАМОВНИКА

Начальник  
управління капітального будівництва  
виконкому Криворізької міської ради



Катькін В.Є.

до Договору № 1 31.05.2019  
Додаток №2а  
Додаток 3 16.12.2019

## ПРОТОКОЛ

### узгодження договірної ціни

на виконання проектно - вишукувальних робіт, а саме коригування робочого проекту по об'єкту :

«Нове будівництво інженерних мереж та споруд, благоустрій для садибного будівництва на території міста на вул. Симонова в м. Кривому Розі Дніпропетровської області»

Від 16.12.2019

Ми, що підписалися нижче, від особи Замовника – начальник управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради Катькін В.Є.

( посада, ПІБ )

і від особи Виконавця - директор ТОВ «СМАРТ ІНЖИНІРІНГ», Іванович О.В.

( посада, ПІБ )

засвідчуємо, що сторонами досягнуто згоди про величину договірної ціни у розмірі

дев'ятсот дев'яносто вісім тисяч шістсот сімдесят три грн. 41 коп. без ПДВ

( сума прописом )

з них бюджетні зобов'язання 2019 року – 220 336,98 грн. без ПДВ,  
бюджетні зобов'язання 2020 року – 778336,43 грн. без ПДВ ( за умови фінансування).

Цей протокол є підставою для проведення взаємних розрахунків і платежів між Виконавцем та Замовником.

У разі виконання Виконавцем, на вимогу Замовника, додаткових, не передбачених завданням на виконання робіт (послуг), між сторонами складається додаткова угода до основного договору на виконання робіт (послуг).

#### ВІД ВИКОНАВЦЯ


Директор ТОВ «СМАРТ ІНЖИНІРІНГ»



Іванович О.В.

#### ВІД ЗАМОВНИКА

Начальник управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради



Катькін В.Є.